

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 2049  
15.04.2020 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), члана 5. став 1. тачка 4) Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 401-00-235/2019-2017 од 21.08.2019. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4927 дана 16.08.2019. године), а у складу са дописом Извођача број 320/04 од 30.03.2020. године, сагласности стручног надзора од 30.03.2020. и мишљења радног тима заведеног под бројем СЗ-ПР050/1340 од 02.04.2020. године, у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА Број 451-01-1632/2019-17

1. Мења се рок за завршетак извођења радова, утврђен Уговором о изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, партија 5, Изградња фискултурне сале ОШ „Алекса Дејовић“ Севојно број: 451-01-1632/2019-17 (заведено код Наручиоца) и 458/04 од 17.05.2019. године (заведено код Извођача), (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за извођење радова продужава за 67 дана, односно до 25.06.2020. године.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс I Основног уговора.
3. Ову Одлуку у року од три дана објавити на интернет страници Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке РС и на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ 102199748, матични број 17329235.

Подаци о поступку набавке: Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – партија 5, Изградња фискултурне сале ОШ „Алекса Дејовић“ Севојно, број набавке Н/Р/01/18. Након спроведеног поступка набавке бр. Н/Р/01/18, набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, партија 5 Изградња фискултурне сале ОШ „Алекса Дејовић“ Севојно, Наручилац је са конзорцијумом Стандард Инвест Гроуп д.о.о. Београд, Сазонова бр. 106, Београд, водећи члан конзорцијума, ПИБ: 103345342, матични број: 17544136, и Предузеће Гранит плус д.о.о. Ужице, Међај бр. 7, Ужице, члан конзорцијума, ПИБ: 104927120, матични број: 20258799, којег заступа директор водећег члана конзорцијума Бранко Борисављевић **закључио Основни уговор који за предмет има** извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, партија 5, Изградња фискултурне сале ОШ „Алекса Дејовић“ Севојно, са укупно уговореном ценом од 388.916,33 евра без ПДВ и роком за завршетак радова од 270 дана од дана почетка извођења радова, односно од отварања грађевинског дневника, односно до 19.04.2020. године.

Дана 20.03.2020. године Извођач је дописом број 320/04 доставио захтев (заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору доо Београд под бројем 1747 од 30.03.2020.године) којим тражи продужење рока за извођење радова због немогућности извођења радова услед неповољних временских услова (кишних дана и ниских температура) и техничких проблема (уклањање стабала и измештање водова), за 80 дана. Надзорни орган се сагласио са захтевом Извођача и одобрио продужење рока за продужење рока за реализацију Уговора за 67 (шездесетиседам) дана, у свом Извештају од 30.03.2020. године, а које је потврдио и радни тим ЈУП-ау мишљењу бр СЗ-ПР050/1340 од 02.04.2020. године.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач и Наручилац не могу да утичу и које су настале без кривице Наручиоца или Извођача, Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

### Доставити:

- Архиви
- Министарству просвете, науке и технолошког развоја

В.Д. ДИРЕКТОРА  
НЕМАЊИНА 22-26  
БЕОГРАД  
Душан Ковачевић